

山西大学东山校区 建设工作简报

2018 年第 6 期

关于东山校区建设进展情况的报告

在省委省政府的高度重视和省市区各职能部门的大力支持下，在山西大学东山校区建设领导小组的领导下，并根据建设领导小组第三次会议精神，山西大学精心组织、依法有序地开展东山校区建设的各项工作。现将本月东山校区建设相关工作进展情况汇报如下：

当月完成投资 2394 万元，累计完成投资 50018.97 万元，累计完成投资率 13.52%。

一、工作进展情况

1、现场工程建设

①理科教学与实验综合楼、教学与实验综合楼、电力学院教学与实验楼、软件学院楼、建筑学院教学与实验楼、体育馆等单体建筑场地三通一平已完

成并移交施工单位，临时设施建设已到位，设计交底及图纸会审工作已完成，正在进行建筑物基底区域地基处理（打孔、注水、强夯等）工作。

②风雨操场所在区域因受老峰村果园拆迁影响，目前临建搭设工作接近尾声，建筑物基底区域地基处理工作正在准备。

③为满足工程建设管理需要，山西大学东山校区建设办公室现场临建建设工作正在进行。

2、公共教学楼进展

9月18日，公共教学楼施工资格预审工作完成。监理开标时间定于10月9日，施工开标时间预计10月中旬。

3、M22墓葬保护

根据7月3日山西大学东山校区建设推进会会议精神，8月15日之前确定标号为M22古墓的具体保护方案。经各方专家进一步论证，确定对M22古墓进行异地保护，并建议在东山校区内建设校博物馆。目前异地保护的实施方案正在制订。

4、电路改线

牛黄线东侧的村民供电线路改迁工作完成，现

状牛黄线（横穿校园段）已经封路。

二、现存问题

（一）南坪头水库和校园北侧的整体规划事宜。

山西大学东山校区位于太原东山排洪、蓄洪区域，根据2018年7月3日东山校区建设推进会议精神：由太原市政府牵头、山西大学参与，制订太原东山高校新区防洪和南坪头水库治理方案，同时分别制订临时、施工期、永久排洪方案，并尽快落实。

目前，临时、施工期、永久排洪方案已经制订，正在组织实施。但是因校园北侧紧邻规划中的南坪头水库，加之土质为自重湿陷性四级黄土，南坪头水库的规划建设对校园北部区域影响巨大，所以需要太原市政府积极沟通南坪头水库的建设实施方案。

（二）道路及基础设施配套事宜。

当前太原东山高校新区尚属于未开发建设的处女地，周边仅有一条乡村公路穿行，为满足施工需要，我校已完成施工临时供水、供电的建设。为了工程建设的推进，保障校园如期投入使用，校园周边市政设施需加快建设，请求加快东峰路南延、南中环街东延、学府街东延、山鼎路南延等道路的建设。

设，供水、供电、供气、供热、雨污水排放等市政设施随道路建设同步配套。（2018年2月13日太原市人民政府已就上述问题作出批示，但是需推动加快落实）。

（三）加快推进校园二期土地征购工作。

当前校园一期学生公寓与食堂建设项目立项和设计工作已经完成。若校园二期土地如果不进行征购，特别是老峰村西侧约二十户村民宅基地和部分学生公寓与食堂建设位置重合，为加快推进校园建设工作，请求市政府统筹考虑，推动老峰村改迁工作。为了便于推动老峰村约二十户村民宅基地拆迁和老峰村整体搬迁改造工作，学校可以启动校园二期土地500亩（山西大学东山校区预留发展用地）的征购。

若老峰村整村拆迁改造工作短期内无法推进，恳请政府先行启动老峰村南侧约200亩土地（校区二期规划预留土地）的征购工作，同时对校园东侧、影响学生公寓和食堂建设的老峰村约二十户村民住宅予以拆除。（2017年12月1日太原市人民政府已就上述问题作出批示，但是需推动加快落实）。

三、工作计划

1、继续同太原市政府沟通，请求尽快配套东山校区周边基础设施；

2、继续跟进老峰村西侧村民宅基地的拆除和校园二期土地征购事宜。

3、完成公共教学楼施工及监理招标相关工作；

4、继续推进山西大学东山校区建设方临建搭设工作，推进单体建筑基底区域地基处理工作。

山西大学东山校区建设办公室

2018年9月25日