

关于东山校区建设进展情况的报告

在省委省政府的高度重视和省市区各职能部门的大力支持下，在山西大学东山校区建设领导小组的领导下，山西大学精心组织、依法有序地开展东山校区建设的各项工作。现将本月东山校区建设相关工作进展情况汇报如下：

截止6月底，第二季度共完成投资17896.58万元，累计完成投资84276.29万元，累计完成投资率22.78%。

一、工作进展情况

1、领导重视

①4月16日，楼阳生省长听取山西大学党委书记符惠明、校长黄桂田关于东山校区建设进展情况的汇报后认为：山西大学东山校区建设进度和预想的存在差距，需加快推进建设工作。

②5月24日，张复明副省长听取了山西大学关于东山校区建设的专题汇报，并对现存问题进行研究。

2、工程建设

①3月25日，在太原市政府和小店区政府的大力支持下，东山校区建设获批在黄色和橙色预警天气正常施工，工程建设得到快速推进。

②5月6日，山西大学校长黄桂田主持召开了专题会议，研究老峰村西侧民宅同校园东侧建筑之间的位置关系：为了保障工程进度，适当增加施工作业面，最大程度地减小施工对周边村民造成影响，学校决定租赁周边民宅。会后，学校立即同小店区政

府、北营街办沟通开展相关工作。目前学校已经同北营街办就租赁周边民宅达成一致，正在履行协议签订的程序。

③八栋教学单体（23.5万 m^2 ）正在推进主体建设，部分单体的部分区域正在进行地上五层施工。

④九栋学生公寓和食堂（18.2万 m^2 ）的施工单位已入场开展地基处理工作。

3、手续办理

①校园西侧地下停车场项目正在履行审批程序，近期将召开专家论证会。

②东山校区建筑学院实验室项目可行性研究报告已经编制完毕，即将上报履行审批程序。

二、现存问题及建议

（一）后续建设资金问题

目前学校通过单位自筹、校区土地置换、申请上级补助资金和申请国家专项债等方式解决校园二期建设费用。但是校区土地置换相关工作的落实需要时间，在此过程中请求政府帮助协调和给予资金支持。

（二）土地问题

1、老峰村西侧村民宅基地拆除

老峰村西侧约二十户村民宅基地（红线内）与部分学生公寓和食堂的基座重合，对校园综合管沟和环路、学生公寓和学生食堂建设有一定影响。

2、老峰村整村搬迁改造问题

按照规划，紧邻东山校区一期土地东侧为校园二期土地，占地约 500 亩（部分为老峰村宅基地）。对于学校未来发展、解决引进高层次人才住房、解决教职工就近居住意义重大而深远。

（三）东山校区人才公寓和教职工住宅建设

1、人才公寓建设

2、教职工住宅建设

对山西大学高层次人才引进工作有一定的负面影响。同时结合省内外高校经验来看，教师往返于两校区，对教学秩序、教学质量、学生管理、实验进度、科研水平及教工安全等方面产生诸多负面影响和存在一定的安全隐患，而且长远来看不利于学校稳定和可持续发展。

（四）市政基础设施建设问题

1、加快东山校区周边基础设施配套

2、加快南坪头水库规划和建设

上述关于基础设施配套问题，在省教育厅厅长吴俊清的亲自带领下，3月15日学校已和太原市政府进行了对接，太原市政府已做安排，目前我校和相关职能部门正在对接落实。

（五）请求继续对施工现场指导与监督

在太原市政府和小店区政府的大力支持下，山西大学大学东山校区作为省重点工程、黄色和橙色预警天气状况下可以正常施工的请示已经获批，但是个别监察执法人员，仍然找不同的理由，让企业停工，影响建设进度。我们一如既往地严格按照太原市政

府相关要求执行的前提下，请求相关职能部门继续对现场施工管理加强指导与监督，保证校园建设迅速推进。

三、工作计划

- 1、继续推进八栋教学单体的施工，争取第三季度主体封顶；
- 2、继续推进学生公寓和食堂、化学与基础学院教学楼（D-1-3）的施工；
- 3、继续深化校园（一期）基础设施的设计工作，完成部分基础设施的招标；
- 4、完成校园西侧地下停车场项目和校园一期第二阶段建设项目的立项审批工作；
- 5、继续对接市政府，推动老峰村郑村拆迁改造、校园周边市政基础设施配套工作；
- 6、继续推动老峰村西侧村民宅基地的拆除、老峰村整村拆迁、校园二期土地征购事宜；
- 7、继续跟进标号为 M22 古墓的异地保护方案的制定。

山西大学

2018年6月20日